



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PALMITAL	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FINISA - TRECHO 3	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FINISA - TRECHO 3
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	212.429,51	% Período:	10,03%	72,16%	16,61%	1,19%							
1.1.	INSTALAÇÕES PRLIMINÁRES	58,01	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	6.790,50	% Período:	100,00%										
1.3.	MEIO-FIO	11.074,45	% Período:	100,00%	0,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO NOVA	10.038,57	% Período:		100,00%	0,00%								
1.5.	RECAPE	107.096,14	% Período:		100,00%		0,00%							
1.6.	FAIXA ELEVADA	12.684,20	% Período:		50,00%	50,00%								
1.7.	PASSEIOS	52.829,30	% Período:		50,00%	50,00%	0,00%							
1.8.	PAISAGISMO	6.786,02	% Período:	50,00%	50,00%		0,00%							
1.9.	SINALIZAÇÃO	5.072,32	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%							

Total: R\$ 212.429,51

Período:	%:	10,03%	72,16%	16,61%	1,19%									
	Repasso:	21.315,97	153.284,47	35.292,91	2.536,16									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	21.315,97	153.284,47	35.292,91	2.536,16									
	%:	10,03%	82,19%	98,81%	100,00%									
	Repasso:	21.315,97	174.600,44	209.893,35	212.429,51									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	21.315,97	174.600,44	209.893,35	212.429,51									

PR

Local

quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO ORESTES TOMEN

CREA/CAU: PR-80402/D

ART/RRT: