

SFM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		CONSTRUÇÃO CIVIL														
Município:	PALMITAL-PR	SAM		Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra			Empréstimo	3.610.169,17	100,00%							
Projeto:	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA JUNIOR	LOTE nº		Data	04/05/2022	Dias	70	Data	23/07/2022	Contrapartida do Proponente								
Quantidade:	1230,16m³	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	3.610.169,17	100,00%				
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL	% S/		
ITEM		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		23/7/22	23/8/22	23/9/22	24/10/22	24/11/22	25/12/22	25/1/23	25/2/23	28/3/23	28/4/23	29/5/23	29/6/23				
	Data Fim		22/8/22	22/9/22	23/10/22	23/11/22	24/12/22	24/1/23	24/2/23	27/3/23	27/4/23	28/5/23	28/6/23	29/7/23				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		20	20	20	20	10	10							293.050,24	8,12		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			31.845,27	0,88		
3	FUNDAÇÕES		10	20	20	20	20	10							79.376,48	2,20		
4	ESTRUTURAS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	689.981,06	19,11		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	230.575,56	6,39		
6	COBERTURA				10	20	20	20	20	10					428.833,52	11,88		
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	524.073,33	14,52		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	257.044,43	7,12		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	209.243,52	5,80		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	799.971,40	22,16		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				5	10	15	20	10	10	10	10	5	5	49.690,22	1,38		
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	16.484,14	0,46		
<b>TOTAIS</b>										<b>TOTAIS</b>	<b>3.610.169,17</b>	<b>100</b>						
<b>COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)</b>																		
ITEM			PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	58.610,05	58.610,05	58.610,05	58.610,05	29.305,02	29.305,02							6	293.050,24	8,12%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$															
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53	3.184,53			10	31.845,27	0,88%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$															
3T	FUNDAÇÕES	FINANCIAMENTO	R\$	7.937,65	15.875,30	15.875,30	15.875,30	15.875,30	7.937,65							6	79.376,48	2,20%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$															
4T	ESTRUTURAS	FINANCIAMENTO	R\$	34.499,05	34.499,05	68.998,11	68.998,11	68.998,11	68.998,11	68.998,11	68.998,11	68.998,11	34.499,05	34.499,05		12	689.981,06	19,11%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$															
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	FINANCIAMENTO	R\$	11.528,78	11.528,78	23.057,56	23.057,56	23.057,56	23.057,56	23.057,56	23.057,56	23.057,56	11.528,78	11.528,78		12	230.575,56	6,39%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$															
6T	COBERTURA	FINANCIAMENTO	R\$			42.883,35	85.766,70	85.766,70	85.766,70	85.766,70	42.883,35					6	428.833,52	11,88%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$															
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	FINANCIAMENTO	R\$			52.407,33	52.407,33	52.407,33	52.407,33	52.407,33	52.407,33	52.407,33	52.407,33	52.407,33		10	524.073,33	14,52%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$															
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	12.852,22	12.852,22	25.704,44	25.704,44	25.704,44	25.704,44	25.704,44	25.704,44	25.704,44	12.852,22	12.852,22		12	257.044,43	7,12%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$															
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	FINANCIAMENTO	R\$	10.462,18	10.462,18	20.924,35	20.924,35	20.924,35	20.924,35	20.924,35	20.924,35	20.924,35	10.462,18	10.462,18		12	209.243,52	5,80%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$															
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	FINANCIAMENTO	R\$			79.997,14	79.997,14	79.997,14	79.997,14	79.997,14	79.997,14	79.997,14	79.997,14	79.997,14		10	799.971,40	22,16%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$															
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	FINANCIAMENTO	R\$			2.484,51	4.969,02	7.453,53	9.938,04	4.969,02	4.969,02	4.969,02	2.484,51	2.484,51		10	49.690,22	1,38%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$															
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	FINANCIAMENTO	R\$	824,21	824,21	1.648,41	1.648,41	1.648,41	1.648,41	1.648,41	1.648,41	1.648,41	824,21	824,21		12	16.484,14	0,46%
12C		CONTRAPARTIDA	R\$															
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	139.898,66	147.836,31	395.775,08	441.142,94	414.322,43	408.869,29	366.657,60	323.774,25	280.890,89	280.890,89	205.055,42	205.055,42		3.610.169,17	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$															
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	139.898,66	147.836,31	395.775,08	441.142,94	414.322,43	408.869,29	366.657,60	323.774,25	280.890,89	280.890,89	205.055,42	205.055,42		3.610.169,17	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	3,88%	4,09%	10,96%	12,22%	11,48%	11,33%	10,16%	8,97%	7,78%	7,78%	5,68%	5,68%		3.610.169,17	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	3,88%	7,97%	18,93%	31,15%	42,63%	53,95%	64,11%	73,08%	80,86%	88,64%	94,32%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico SABRINA CAROLINE SPADA CREA-PR 151770/D			Assinatura: _____					Prefeito: _____					Assinatura: _____		data: _____			