



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE IND	889.355,59	% Período:	28,97%	18,92%	14,06%	14,06%	10,54%	13,45%						
				25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.895,16	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	21.538,07	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.3.	BASE / SUB-BASE	269.479,62	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.4.	REVESTIMENTO	299.733,24	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.5.	MEIO FIO E SARJETA	34.448,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.6.	PASSEIO E PAISAGISMO	78.067,05	% Período:					40,00%	60,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%						
1.7.	SINALIZAÇÃO	10.266,68	% Período:						100,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
1.8.	DRENAGEM	172.926,97	% Período:	75,00%	25,00%										
				75,00%	25,00%										
<b>Total: R\$ 889.355,59</b>			%:	28,97%	18,92%	14,06%	14,06%	10,54%	13,45%						
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	257.630,33	168.271,69	125.039,95	125.039,94	93.746,80	119.626,88								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>257.630,33</b>	<b>168.271,69</b>	<b>125.039,95</b>	<b>125.039,94</b>	<b>93.746,80</b>	<b>119.626,88</b>								
Acumulado:	%:	28,97%	47,89%	61,95%	76,01%	86,55%	100,00%								
	Repassa:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	257.630,33	425.902,02	550.941,97	675.981,91	769.728,71	889.355,59								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>257.630,33</b>	<b>425.902,02</b>	<b>550.941,97</b>	<b>675.981,91</b>	<b>769.728,71</b>	<b>889.355,59</b>								

PALMITAL/PR

Local

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON

CREA/CAU: PR-199305/D

ART/RRT: 1720224021064