

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALMITAL		PRIORIDADE Nº 60	SAM	59
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA PITANGA - SEDE DO MUNICÍPIO		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SFM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			01/04/2024 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 499.264,71	Valor total Mão de Obra:	R\$ 91.187,08 18,26%	Valor total dos Materiais: R\$ 408.077,63 81,74%
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		
TOTAL:	180	R\$ 499.264,71			
Etapa 1 - Início	30	R\$ 39.308,75	Inicia-se com a instalação da placa da obra e drenagem;		
Etapa 2	30	R\$ 53.069,91	Conclusão da rede de drenagem e início da terraplenagem;		
Etapa 3	30	R\$ 141.324,25	Conclusão da terraplenagem, início da execução da base e meios-fios;		
Etapa 4	30	R\$ 94.200,62	Conclusão da base e seus ensaios e da execução dos meios-fios. Início da aplicação a emprimação;		
Etapa 5	30	R\$ 93.527,54	Início do revestimento asfáltico e seus ensaios e dos serviços de urbanização.		
Etapa 6	30	R\$ 77.833,64	Conclusão dos serviços de revestimento, urbanização e sinalização de trânsito. Vistoria e Entrega da Obra.		