

**PAVIMENTAÇÃO CONCLUSÃO 1ª ETAPA AVENIDA DAS PEALMEIRAS
CRONOGRAMA GLOBAL**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.989,82	100,00	100,00						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	162.121,07	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		
3	PAISAGISMO	56.583,45		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
4	EQUIPAMENTOS URBANOS	3.899,50		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO	15.623,93		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%)			21,08	21,08	27,00	48,07	27,31	75,38	24,62	100,00
TOTAL (R\$)		240.217,77	50.626,14		64.848,43		65.611,36		59.131,85	
ACUMULADO (R\$)			50.626,14		115.474,57		181.085,93		240.217,77	

Palmital, 24 de novembro de 2017.

EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D