

PAM 2024	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	PALMITAL			SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	67	Repasse do Concedente			R\$	2.000.000,00	93,47%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	18/12/2024	Dias	30	Data	27/01/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	139.764,65	6,53%	
Quantidade:	15.222,80	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					Valor Total		2.139.764,65	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
ITEM			8	1	2	3	4	5	6	7	8																
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			240	30	30	30	30	30	30	30																	
Data Início				27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25	31/5/25	1/7/25	1/8/25	1/9/25																
Data Fim				26/2/25	29/3/25	29/4/25	30/5/25	30/6/25	31/7/25	31/8/25	1/10/25																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00																		1	3.639,04	0,17%			
2	TERRAPLENAGEM			40,32	25,36	34,31																3	7.345,25	0,34%			
3	DRENAGEM																						-				
4	BASE / SUB-BASE																						-				
5	REVESTIMENTO							22,29	45,12	26,14	6,45											4	1.506.000,35	70,38%			
6	MEIO-FIO E SARJETA				1,39	4,53	29,34	22,63	19,84	19,49	2,78											7	11.071,48	0,52%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			1,62	7,85	14,23	19,80	17,25	16,78	16,13	6,34											8	502.725,69	23,49%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									43,23	56,77											2	78.260,10	3,66%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS																						-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							20,79	42,97	28,26	7,98											4	30.722,74	1,44%			
TOTAIS																							2.139.764,65	100,00%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOIRO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE	TOTAL	% S/				
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8											ETAPAS	ITEM	ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.401,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.401,35	0,16%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	237,69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		237,69	0,01%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	2.768,26	1.741,42	2.355,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.865,47	0,32%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	193,45	121,70	164,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		479,78	0,02%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	313.751,38	635.144,26	367.966,09	90.770,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.407.631,77	65,78%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	21.925,67	44.385,36	25.714,33	6.343,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		98.368,58	4,60%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	144,09	468,29	3.035,72	2.341,47	2.053,29	2.017,27	288,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10.348,31	0,48%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	10,07	32,73	212,14	163,63	143,49	140,97	20,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		723,17	0,03%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	7.606,44	36.907,88	66.853,59	93.040,31	81.067,61	78.835,59	75.799,34	29.778,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	469.888,77	21,96%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	531,56	2.579,21	4.671,88	6.501,87	5.665,20	5.509,21	5.297,03	2.080,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32.836,92	1,53%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	31.623,53	41.524,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73.148,32	3,42%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	2.209,93	2.901,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.111,78	0,24%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	5.969,20	12.338,28	8.115,92	2.292,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28.715,99	1,34%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	417,15	862,23	567,16	160,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.006,75	0,09%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	13.776,05	38.793,39	69.677,67	96.076,03	403.129,66	728.371,42	485.522,15	164.653,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.999.999,98	93,47%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	962,70	2.710,98	4.869,24	6.714,01	28.171,65	50.900,29	33.929,42	11.506,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		139.764,67	6,53%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	14.738,75	41.504,37	74.546,91	102.790,04	431.301,31	779.271,71	519.451,57	176.159,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.139.764,65	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,69%	1,94%	3,48%	4,80%	20,16%	36,42%	24,28%	8,23%												2.139.764,65	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,69%	2,63%	6,11%	10,92%	31,07%	67,49%	91,77%	100,00%												OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:							data:						
Alex Cleyton Almeida Mohanna - CREA PR- 156.234/D - ART/RRT Nº 1720247297813									VALDENEI DE SOUZA																		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																											
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																											
18/12/2024 - qua																											