

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALMITAL		PRIORIDADE Nº 70	SAM	64
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - ARQUIBANCADA COBERTA			LOTE nº	1
Local da Obra:	AV. PREFEITO JOÃO CECURA, PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			11/10/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 636.309,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 318.442,60	Valor total dos Materiais:	R\$ 317.867,31
			50,05%		49,95%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 636.309,91	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 95.470,11	NESTA ETAPA SERÁ SERÃO EXECUTADAS OS SERVIÇOS PRELIMINARES E DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONCOMITANTEMENTE COM A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.
Etapa 2	30	R\$ 187.879,37	NESTA ETAPA, APÓS A EXECUÇÃO DA ETAPA ANTERIOR, SERÁ INICIADA A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES
Etapa 3	30	R\$ 62.778,69	NESTA ETAPA, SERÁ CONCLUÍDA A ETAPA DE FUNDAÇÕES, E EM SEGUIDA INICIADA A EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS.
Etapa 4	30	R\$ 74.217,54	NESTA ETAPA SERÃO FINALIZADAS AS ESTRUTURAS.
Etapa 5	30	R\$ 106.283,97	NESSA ETAPA SERÃO INICIADOS OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E PISOS.
Etapa 6	30	R\$ 109.680,23	NESSA ETAPA SERÃO FINALIZADOS OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E PISOS.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DARLAN AURÉLIO DUTRA - CAU PR-A189080-8	VALDENEI DE SOUZA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE