

PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA AVENIDA DAS PALMEIRAS**CRONOGRAMA GLOBAL**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.874,08	100,00	100,00						
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	152.014,15	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		
3	PAISAGISMO	49.661,29		0,00		0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
4	EQUIPAMENTOS URBANOS	3.022,12		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
5	SINALIZAÇÃO	13.782,31		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%)			21,55	21,55	27,59	49,14	27,46	76,60	23,40	100,00
TOTAL (R\$)		220.353,95	47.478,33		60.805,66		60.502,63		51.567,33	
ACUMULADO (R\$)			47.478,33		108.283,99		168.786,62		220.353,95	

Palmital, 24 de novembro de 2017.

EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D