

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALMITAL		PRIORIDADE Nº	76	SAM	71
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	CENTRO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				03/10/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.205.402,41	Valor total Mão de Obra:		R\$ 437.152,86 36,27%	Valor total dos Materiais: R\$ 768.249,55 63,73%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.205.402,41	
Medição 1 - Início	30	R\$ 120.623,93	Início com a instalação da placa de obra e serviços de terraplenagem e urbanização;
Medição 2	30	R\$ 158.350,47	Continuidade dos serviços de terraplenagem e urbanização. Início dos serviços de meios-fios;
Medição 3	30	R\$ 243.179,48	Continuidade dos serviços de urbanização, meios-fios. Início dos serviços de revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;
Medição 4	30	R\$ 204.722,38	Continuidade dos serviços de urbanização, meios-fios, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;
Medição 5	30	R\$ 229.908,52	Continuidade dos serviços de urbanização, meios-fios, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos. Inícios dos serviços de sinalização de trânsito;
Medição 6	30	R\$ 248.617,63	Conclusão de todos os serviços previstos. Vistoria e entrega da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON - CREA PR-199.305/D - ART/RRT Nº 1720254348452	ROBERTO CARLOS ROSSI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	